

<b>Objekt</b>	<b>LANDQUARTBRÜCKE DALVAZZA, 407 STRAHLEGGERSTRASSE</b>
<b>Bauherr</b>	<b>Gemeinden Fideris, Küblis, Luzein</b>
<b>Projektverfasser</b>	Ing. Büro Conzett, Bronzini, Gartmann AG, 7000 Chur
<b>Bauleitung</b>	Ing. Büro Conzett, Bronzini, Gartmann AG, 7000 Chur
<b>Verwendungszweck</b>	Verbindung Dalvazza - Strahleggerstrasse
<b>Hauptanlagen und Merkmal</b>	<p>Hauptmasse:          Spannweite: 27.00 m          Fahrbahnbreite: 2.50 m</p> <p>Instandhalten der Vierendeelträger, der Widerlagerbänke und der Fahrbahnplattenober- und untersicht durch HDW.          Abtrag, Reinigen der Bewehrung und Reprofilierung mit Spritzmörtel.          Aufbringen eines bewehrten Überbetons UHFB von 5-8 cm mit monolithischer Verbindung zur bestehenden Fahrbahnplatte, als Fertigbelag.          Zusätzliche obere Bewehrung innerhalb des Überbetons zur Verstärkung der Untergurten.          Verstärken und verbreitern der Endquerträger.          Belagsentwässerung mittels Ablaufrohren durch die Fahrbahn.          Böschungsausbildung im Widerlagerbereich zur Trockenlegung der Auflager.          Anpassung des Strassenprofils beidseitig der Brücke auf einer Länge von ca. 10 – 15 m.</p>
<b>Bauzeit</b>	<b>August 08 – November 08</b>
<b>Bausumme in CHF inkl. MwSt.</b>	<b>CHF 330'000.00</b>
<b>Auskunftsperson - Telefon</b>	Ing. Büro Conzett, Bronzini, Gartmann AG, 7000 Chur Herr Schmid, 081 258 30 00

