

<b>Objekt</b>	<b>ENTWÄSSERUNG MADRISASTRASSE, KLOSTERS</b>
<b>Bauherr</b>	<b>Gemeinde Klosters-Serneus, 7250 Klosters</b>
<b>Projektverfasser</b>	Gemeinde Klosters, Bauamt, 7250 Klosters Ing. Büro Straub AG, 7250 Klosters
<b>Bauleitung</b>	Gemeinde Klosters, Bauamt, 7250 Klosters
<b>Verwendungszweck</b>	Verbreiterung, Beleuchtung, Kanalisation, Entwässerung
<b>Hauptanlagen und Merkmal</b>	Hauptmengen: Abtrag / Aushub 400 m <sup>3</sup> Kabelschutzrohre DN 100 150 m PP-Rohre DN 160 – 315 275 m Rohrumhüllung 180 m <sup>3</sup> Foundation Kiessand II 160 m <sup>3</sup> Belag 95 to Ansaat 350 m <sup>2</sup>
<b>Bauzeit</b>	<b>April 2009 – Mai 2009</b>
<b>Bausumme in CHF inkl. MwSt.</b>	<b>CHF 176'000.00</b>
<b>Auskunftsperson - Telefon</b>	Gemeinde Klosters-Serneus, Bauamt, Herr P. Tomaschett, 081 423 36 10 Herr P. Müller, 081 423 36 10

